编号:

# 贵州省预拌混凝土企业质量专项检查表

(现场检查用)

**检查**日期: <u>20</u> 年 月 日

#### 附件1

### 预拌混凝土企业质量专项检查表

企业名称:

社会统一信用代码:

地址:

联系人:

联系方式:

#### 一、基本条件

	核査项目	核査内容	核査要点	核査方法	评分标准	检查结论	
12.2	<b>核</b> 重拠日				计分析性	是否核准通过	备注
1. 1	项目立项	1. 项目是否经过备案 2. 政府审批文件或会议纪 要	1. 查阅工信或发改部门备案证明文件 2. 是否有当县级以上政府审批 文件或政府会议纪要精神	1、可行性报告或请示函,备案通知书; 2、核实备案证明文件的项目单位、项 目建设规模、主要建设内容、建设地 点发生变化和项目总投资超过原备案 投资 30%及以上等情况,是否延期, 是否重新备案; 3、是否有相关文件; 4、政府规划性文件。	需符合		
1. 2	土地使用	土地合法性、长期经营 保障性、所有权	土地应具备长期经营的条件,并 满足生产要求,同时应满足规划 要求,应是长期租用或政府划拨 或自有工业用地。	1、核查土地证件、国土资源部门开具的证明文件; 2、长期租用合同或划拨文件;	需符合		
1. 3	环保要求	环保相关要求	核查环评批复文件及验收报告	3、是否有环评批复文件或验收报告。	需符合		

1.4	净资产要求	净资产: 2500 万元以上	企业净资产是否符合要求,企业 净资产以企业申请资质前一年 度或当期合法的财务报表中净 资产指标为准考核。	1、核查财务报表中净资产:净资产= 所有者权益=资产总额-负债总额; 2、核查审计报告中净资产或所有者 权益。	需符合	依据标准 业企业资 准》[2014 对应条 15.1.1	质标 4]159)
1.5 ★	主要设备设施	1.配有1套120立方米/ 小时以上的搅拌系统,并 具有混凝土试验室; 2.混凝土运输车10辆; 3.混凝土输送泵2台。	企业搅拌系统及主要设备设施 是否符合资质标准要求	1、搅拌系统现场查看; 2、主要设备设施现场查看; 3、检查设备购买发票或租赁合同。	需符合	依据标准 业企业资 准》( [2014]15 应 条 别 15.1.3	资质标 建 市 9) 对
1.6 ★	主要管理人员	1.技术负责人5年以上从事混凝土行业工作经历,且具有工程序列高级职称(或同等资历,博士学历); 2.试验室负责人具有2年以上混凝土试验室工作经历,且具有工程序列中级以上职称(或同等资历,硕士及以上学历); 3. 搅拌站应配置工程序列中级以上职称人员不少于4人。混凝土持证试验员不少于4人。	检查企业主要管理人员是否按 规定配备,且到岗履职,不得兼 职挂靠。	1、核查技术负责人简历、相关支撑证明材料; 2、核查试验室负责人简历、相关支撑证明材料; 3、核查试验员是否满足配备要求。 4、检查单位在职有效社保参保证明材料	需符合		

1.7★	质量管理体系	具有质量管理体系的相关 文件	具有 ISO9001 质量管理体系认证证书或相关质量管理体系 文件	具有质量管理手册、程序文件、岗位 职责、管理制度、作业指导书、操作 规程	需符合	
1.8	人员培训	1.企业应有年度培训考核 计划,培训计划如期实施 并有详细记录; 2.试验室人员持有"贵州 省预拌混凝土试验员合格 证"或已参加继续教育培 训并记录;	1.是否有培训人员台账的记录。 2.检查有效社保参保证明或工作 记录等在岗在职材料。	核查档案文件和培训记录,核对培训证书。GB50618—2011 第 4.1.6 条	需符合	

说明: 1.4-1.7 为控制项, 生产企业应全部具备

#### 二、试验室技术管理 (72分)

	按本语口	拉木中郊	核査要点	+** ★ → · · · · ·	ᄁᅏᄼᆛᆖᄴᅷ	检查结论				
序号	核査项目	核査内容		核査方法	评分标准	得分	是否核准通过	备注		
2.1	试验室 管理要求	1 试验室规章制度; (2) 2.现行标准规程规范; (2) 3.原材料试验台帐、原始记录、试验报告; (10) 4.混凝土配合比; (10) 5.混凝土试验台帐、原始记录、试验报告; (8) 6.配合比一致性; (5) 7.预拌混凝土合格证或开盘鉴定; (2)	1.核查各项试验规章制度; 2.现行标准规程规范是否齐全; 3.原材料试验台帐、原始记录、试验报告是否齐全,检验频率满足要求; 4.混凝土配合比设计计算书、试配记录、配合比选定报告、配合比审批记录、施工混凝土配合比调整记录。配合比设计及调整应经技术负责人书面审批。	核查附表 6、表 7、表 8、表 9、表 10	44					

		8.混凝土强度统计分析; (3) 9.第三方检测机构比对试验。(2)	5.预拌混凝土出厂应包含强度、 和易性等标准要求项目及合同 约定项目; 6.实际生产配合比应与向使用单 位出具的混凝土配合比一致; 7.按时提交预拌混凝土合格证或 开盘鉴定; 8.混凝土强度统计分析记录; 9.第三方检测报告。				
2.2	技术人员要求	检查技术人员是否满足要 求	试验室主要人员是否满足要求	核查附表 1	8		
2.3	试验室 仪器设备要求	1.主要设备配置; (2) 2.次要仪器配置; (2) 3.仪器设备的检定校准; (2) 4.各种仪器的操作规程; (1) 5.仪器设备的使用、维护保养记录; (2) 6. 试验设备之间应不存在交叉影响。 (1)	1、检查主要设备配置是否满足要求; 2、有相应的检定校准证书;在用试验仪器设备的完好率应达100%,计量设备是否在检定/校准/自校有效期内并有标识; 3.仪器设备是否都有操作规程和台帐及维修使用记录; 4. 试验设备不得存在交叉影响。主要核查振动、粉尘等对精密仪器的影响,试验产生的附加温湿度对要求温度比较高试验室的影响等。	1、是否满足主营产品的试验能力,核查附表 2; 2、是否有次要试验设备及低值易耗品,核查附表 3; 3、查看计量检定/校准/自校合格证书,核查附表 13; 4、实地查看仪器设备是否有操作规程及维修使用记录,核查附表 4; 5、查看试验设备是否存在交叉影响,如振动、粉尘等对精密太平称量的影响;高温炉、沸煮箱温度对水泥试验室的影响等。	10		

2.4	试验室 环境条件要求	检查试验室总面积,是否设置规范的成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室、留样室、资料室。	试验室总面积不小于 200 m², 混凝土标准养护室面积不少于 40m²; 试验室区域设置是否满足要求, 试块成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室试验条件应符合国家标准规定的温度和湿度要求。	1、实地查看,布局是否合理,面积是 否满足要求; 2、成型室、标准养护室、水泥试验室、 集料室、力学室试验条件应符合国家 标准规定的温度和湿度要求,核查表 5。	5		
2.5	现场交付	现场交付	1、预拌混凝土的交付,由交付 双方指定人员共同在交接验收 单上签字。施工单位按规范对进 场预拌混凝土进行交货检验,用 于交货检验的试件应在生产企 业和监理单位见证下,由施工单 位专业人员制作和养护。生产企 业严禁代做代养试件。 2、现场浇筑施工取证	1. 预拌混凝土交货验收单或台账(2分) 2. 现场的施工日志,与施工单位相关的工作函,施工视频取证或其他方式记录(2分) 3. 预拌混凝土运输单(1分)	5		

说明: 2.1-2.5 一共 72 分, 2.1-2.4 里面有部分控制项详见附表。

## 三、生产过程控制 (28 分)

序					评分标		检查结	i论
号	核査项目	核査内容	核査要点	核查方法及依据	准	得分	是否核准通 过	备注
3.1	原材料的管理	1.以书面形式签订采购合同并存档,同时建立原材料使用台账,确保原材料质量可追溯; 2.是否建立原材料质量管理制度。	1、原材料采购合同及台账; (3) 2、原材料采购、使用管理制 度。(2)	《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》(建质(2013)84号):加强原材料进场检验和质量控制,建立完善原材料采购管理制度和原材料使用台账,实现原材料使用的可追溯;预拌混凝土生产企业应建立健全生产管理制度、产品质量保证体系和产品质量跟踪制度。	5			
3.2	生产设备的管理	核查生产设备管理制度和档案管理制度。	1、生产设备的管理制度;(1)2、档案管理制度。(1)	《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》 (GB50618-2011)第6.0.1条第 6.0.2条	2			
3.3	定期对生产设备进 行检查保养	生产设备维修保养	1.生产设备的维护保养、日常 检查制度; (1) 2.生产设备使用维修保养记录。(1)	《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》 (GB50618-2011)第4.2.18条	2			

3.4	生产中原材料计量允许偏差	符合相关标准要求,并应每台班检查一次。	1、生产日记录(台账);(1) 2、原材料计量,随机抽三份 生产记录核查偏差情况,并对 当班计量情况进行检查原材 料计量准确,且有记录。(3)	《混凝土质量控制标准》 (GB50164-2011)第6.3.2条每盘混凝土原材料计量的允许偏差应符合表6.3.2的规定,原材料计量偏差应每台班检查一次;《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)第7.3.3条原材料的计量允许偏差不应大于表10规定的范围,并应每台班检查一次。检查时,指生产线的台班。	4		
3.5	搅拌系统计量设备 的检定校准	1.检定证书 2.自检记录	1、检定合格证书; (4) 2、自检记录; (2) 3、台班生产日志(含设备零 点校准)。 (2) 核查表 11	《混凝土质量控制标准》 (GB50164-2011)第 6.3.1 条 《混凝土搅拌站(楼)》GB/T 10171-2016 的有关规定,应具有 法定计量部门签发的有效检定证 书,并应定期校验;《预拌混凝土》 (GB/T14902-2012)第 7.3.2 条 , 其精度应符合《混凝土搅拌站 (楼)》(GB/T10171-2016)的规 定。计量设备应具有法定计量部门 签发的有效检定证书,并应定期效 验。混凝土生产单位每月应至少自 检一次;每一工作班开始前,应对 计量设备进行零点校准。 备注:参考仪器设备自校规程 —	8		

3.6	配合比确认	施工配合比调整	1、检查是否按要求签发配合 比通知单; (0.5) 2、配合比调整通知单; (0.5) 3、首次浇注混凝土时必须进 行开盘鉴定,搅拌楼计量操作 人员应严格按配合比称量。 (2)	《混凝土结构工程施工规范》 (GB50666-2011) 《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2011)	3		
		1.骨料	1.防雨设施; (1) 2.粗、细骨料应分隔堆放,骨料 标识清晰。(1)		2		
2.5		2.粉料	1.粉料标识清晰; (0.5) 2.粉料不能混装。(0.5)	《混凝土质量控制标准》 (GB50164-2011)	1		
3.7	原材料贮存	3.外加剂	1、外加剂标识清晰; (0.3) 2、不同种类外加剂不能混杂; (0.3) 3、液体外加剂应贮存在密闭 容器内。(0.4)	(	1		
附	绿色生产评价证书,	满足绿色生产	是否具有现行的绿色生产评价证书。	一星级加 2 分; 二星级加 5 分; 三星级加 10 分。			
加项	信息化建设	是否采用信息化手段进 行质量控制管理	参照附表 12	满足相应条件加分			

1	
1	
检查结论	
KG 425 112	
122 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

检查组成员:

时间:

#### 附件 2

## 预拌混凝土质量专项检查在建项目施工现场检查表

受检项	目名称			检查时间				
施工单	位			项目经理及电话				
监理单	位			总监理工程师				
预拌混	凝土供应单位							
	_			监理单位(30分)				
					评分		检查结论	
序号	核査项目	核査内容	核査要点	核査方法和依据	标准	得分	是否核 准通过	备注
1	预拌混凝土资质 审查	资质审查,签字齐全的报审 记录	有无企业资质审查记录	核查资质审查记录 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013)第3.2.1条,组织 审核分包单位资格	2			
2	试验计划的审核 和监督	监理单位对总承包单位的试验计划进行审核并监督落实	有无试验计划,对否通过审核	核查试验计划 《建筑工程检测试验技术管理规范》 (JGJ190-2010)第5.3.1条,施工检测 试验计划应在工程施工前由施工项目 技术负责人组织有关人员编制,并应报 送监理单位进行审查和监督实施。	2			

		I				1	
				核查见证取样及送检记录			
	   试件见证取样和	监理单位见证人员对试件见		《关于加强预拌混凝土质量管理工作			
3	送检过程的见证	证取样和送检的过程进行见	有无见证人员和见证取样及送检记录	的通知》(建质【2013】84号)	5		
	~ [E. C.] E. (7.1 III.	证		《建设工程质量检测管理办法》(建设			
				部令第 141 号)第十三条			
	   参与预拌混凝土	   监理单位参与预拌混凝土进		检查监理日志			
4			有无预拌混凝土进场验收记录	《建设工程监理规范》	5		
	进场验收	场验收		(GB/T50319-2013)第 5.2.9 条			
	混凝土浇筑过程	监理单位按监理实施细则对		检查监理实施细则、监理日志			
5			监理细则、混凝土浇筑旁站记录	《建设工程监理规范》	4		
	进行旁站	混凝土浇筑过程进行旁站		(GB/T50319-2013) 第 5.2.11 条			
	海松 1 关护州公			检查监理实施细则、监理日志			
6	混凝土养护进行	监理单位按监理实施细则对	监理细则、混凝土养护巡视记录	《建设工程监理规范》	4		
	巡视	混凝土养护过程进行旁站		(GB/T50319-2013)第 5.2.12 条			
				检查混凝土拆模条件审核记录			
				《混凝土结构工程施工规范》			
				(GB50666-2011)第 4.5.2 条,底模及			
7	混凝土拆模条件	监理单位对混凝土构件拆模	混凝土拆模条件审核记录	支架应在混凝土强度达到设计要求后	4		
	的审核	条件进行审核		再拆除;当设计无具体要求时,同条件			
				   养护的混凝土立方体试件抗压强度应			
				符合表 4.5.2 的规定			
		监理单位对发现的混凝土质		监理通知书和监理通知回复单			
	混凝土质量隐患	量隐患按照要求督促总承包	有相关内容的监理通知书和监理通知	《建设工程监理规范》			
8	) 的整改	   单位整改到位,并有相应的	回复单		4		
		记录		(GB/T50319-2013) 第 5.2.15 条			
		.=					

#### 施工单位(70分)

序号			评分	检查结论				
	核査项目	核査内容	核査要点	核査要点核査方法		得分	是否核准 通过	备注
1	预拌混凝土的发 包	总承包单位须将预拌混凝土 发包给有相应资质的预拌混 凝土生产企业	预拌混凝土应由具备资质的生产企业 提供	核查资质审查记录 《建设工程质量管理条例》第二十七条	2			
2	合同	混凝土采购合同	应签订混凝土采购合同, 合同里面应 明确相应技术要求	核查混凝土采购合同 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 第 7.6.7 条	3			
3	混凝土施工方案	施工方案和技术交底	应有施工方案,施工方案经过审批及 交底。	1、核查施工方案(1.5分); 2、核查技术交底文件(1.5分)。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011第3.1.5条和第8.1.1 条	3			
4	混凝土进场检验 和使用台账	进场的检验和使用台账	预拌混凝土进场需有检验和使用台 账,严格执行进场的验收见证取样检 验制度	1、进场检验和使用台账(1分); 2、进场验收坍落度检测记录(1分); 3、进场抗压、抗渗强度见证取样检验和使用台账(2分)。 《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》(建质[2013]84号),《混	4			

				凝土质量控制标准》GB50164-2011			
5	技术人员到岗履 职	技术人员到场履职情况	进场检验和浇筑,技术人员需现场履 职,应有相应记录	检查施工日志 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 的第 8.8.2条	3		
6 ★	具备混凝土标准试件制作条件	现场应配备振实台、养护室 或养护箱	混凝土成型条件和养护室配置应符合 要求	1、检查设备配置情况; 2、检查养护室的记录,养护室或养护 箱温湿度是否符合要求。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011的第8.5.10条	5		
7	试件的留置方案 和试验计划	应制订试件留置方案和试验 计划	试件留置方案和试验计划	检查试件的留置方案和试验计划,检查试验计划是否经监理(建设)单位批准。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 的第 3. 3. 7 条 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)第 7. 4. 1 条	3		
8	试件的取样、制作 和标识工作	混凝土试件制作养护情况, 标识是否唯一,信息是否齐 全	按照规定进行混凝土试块的标准养护和同条件养护工作	1、检查养护室的标准养护、同条件养护试块是否为唯一性标识(2分); 2、试样标识内容,应齐全:工程名称、取样部位、规格、制取日期(1分); 使用二维码的地方应附着牢固(1分)。 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)第5.4.4条	4		

				《房屋建筑工程和市政基础设施工程 实行见证取样和送检的规定》(建建 [2000]211号)第八条			
9	见证取样委托单	试件见证取样单	应有试件见证取样单	1、试件应有见证取样单,单据上应有见证人员和取样人员签字; 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号)第八条	1		
10	施工现场加水	混凝土浇筑过程禁止加水	混凝土在施工过程中是否有加水情况	1、预拌混凝土供应企业提供的现场加水视频等; 2、施工加水处罚通知或单据。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011的第8.1.3条	4		
11	施工养护	混凝土浇筑后的养护情况	混凝土施工后是否进行了养护	1、施工日志关于养护的记录(2分); 2、现场使用的相关措施(3分)。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011的第8.5.1条	4		
12	结构实体检验方 案的制定	结构实体方案的制定及审批 情况	是否制定结构实体方案,并经监理单 位审批后实施	1、制定了结构实体检验专项方案,结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的其他项目(2分); 2、方案应经监理单位审批后见证实施	3		

				(3分)。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)第10.1.1条			
13	拆模要求	拆模符合规范要求	拆模应有相应的依据	检查施工日志,底模及支架应在混凝土 强度达到设计要求后再拆除;设计无要 求时,同条件养护的试块抗压强度应符 合要求。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011的第4.5.2条	4		
14	结构实体混凝土 回弹强度	结构实体混凝土回弹强度应 符合要求	1、现场随机抽查混凝土构件,采用回 弹法检测构件强度; 2、回弹强度推定值达不到设计强度 时,增加取芯法验证检测。	现场检测,回弹强度应满足要求。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)附录 D 结构实体混凝土回弹取芯法强度检验 《回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程》DBJ52/T017-2014	8		
15	混凝土结构严重 质量缺陷检查	现场混凝土结构应不存在严 重质量缺陷	混凝土结构不存在露筋、蜂窝、空洞、 夹渣、疏松等严重质量缺陷	现场检查 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 第 3. 0. 4 条	8		
16	混凝土混浇情况	混凝土是否存在梁板低标号 混凝土窜入高标号混凝土区 域的情况	混凝土是否存在梁板低标号混凝土窜 入高标号混凝土区域的情况	现场检查 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)第7.4.1条	3		

17	混凝土结构的尺 寸偏差		下应有影响结构性 功能的尺寸偏差	现浇结构不应有影响结构性能或使用 功能的尺寸偏差	检查尺寸偏差实体结构检验记录,结论 应为合格 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)第10.1.1条	4		
18	混凝土强度评定	达到强度评定条件的混凝土 强度应进行强度评定		达到强度评定条件的混凝土强度应进 行强度评定	检查混凝土强度评定记录,评定合格。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)第7.4.1条	4		
说明:	6 为控制项。							
	检查结论							

时间:

检查组成员: